

Breves informações

268

sobre a Estrada que, seguindo da Colônia de Blumenau para o littoral ou a barra do rio Itajaí mirim, foi, nos annos de 1864 e 65, construída pela Directoria da referida colônia.

As distancias não foram exactamente medidas e sim computadas sobre o mappa do major Rivière, que alguns annos antes havia levantado a planta do rio por ordem do Governo, e isto por economia e pela razão de que a estrada, com excepção de humas pequenas partes, acompanha o rio no seu proprio barranco ou em insignificante distancia. He de neste mappa existir alguns erros, e por esta razão se derrem algumas differenças, não podião ser de importancia tal, para justificar humas novas e dispendiosas medições, e a respectiva despesa teria sido (tudo) tanto mais superflua, quanto a estrada, como já disse, acompanha quasi constantemente o barranco do rio, ficando excluído do rio insignificanter parcelas na parte superior do mesmo e aquella extensão ou porção, que da embocadura do Itajaí mirim, se desvia do Itajaí arri para os montes das Linheiras e, seguindo pelo interior, mais arriba de novo se he no barranco. Esta parte foi exactamente medida pelo engenheiro Emilio Debrecht, que percebeu 30000 (!) por dez dias de trabalho seu, em que levantou a planta, e forneceu á Directoria tres mappaes sobre esta parte, dos trabalhadores perceberão ainda 25000, de maneira que a medição inteira custou 55000. — O resto dos respectivos trabalhos de medição e avaliação da despesa nos proprios lugares foi executado por mim mesmo e o outro pessoal da Directoria, nivelando o agrimensor da mesma o traço definitivamente adoptado em differentes e as mais difficis partes e ficando ella logo executada conforme o mesmo nivelamento. Por esta razão a linha traçada no mappa do engenheiro Debrecht não representa o effectivo traço da estrada, a qual em contrario em muitas partes se desvia daquella linha, depair de se ter reconhecido e finalmente fixado o melhor e finalmente adoptado traço por novas e numeriosas examens do respectivo terre-

no, e depois de eu como outras empregadas da Direc-
toria tendo percorrido de novo por repetidas vezes e em
diferentes direções.

Com a propria construção da estrada com suas
pontes e outras obras se gastarão nos annos de 1864
e 65 \$ 11:847,800, e com concertos desde 1866 a 68
inclus. \$ 1:614,740. Estes concertos porém consisti-
rão em grande parte na limpeza e no desmombamen-
to e desmurtinamento do mato, no entretanto e serviço
na estrada e suas margens, trabalhos e terra que alia
competião aos donos das terras confrontantes, mas
que pelas memmas não foram executados a pesar
das repetidas sollicitações da Direcatoria e Câmara
Municipal, tendo sido e sendo ainda hoje inqualifica-
vel o desleixo, como que a Câmara e seus fiscaes sempre
tratavao e ainda hoje estão tratando da conservação desta
importante via, devendo impuner os contraventores
contra as municipalidades.

A estrada tal qual foi feita e enquanto o sol nella
pudia penetrar, satisfex á tadar as necessidades de
hum bom e ligeiro transito para tropas de gado, ca-
valleiros e andantes, sendo esta sua verdadeira desti-
nação e não tendo ella, senão n'humas diminutas exten-
sões, de servir de estrada para cargas, para cujo transi-
to ao contrario racionalmente deve servir o rio na
segavel, em cujo barranco segue a estrada em questão.

Nos dois ultimos annos foram ainda validamen-
te reconstruidas as tres grandes pontes dos ribeiros
do Garças grande e pequeno e do Lago fundo, arruinadas
pelas terriveis agoas do monte do anno de 1869, devendo
se porém ainda cessar com taboado as estacadas, para o
que até agora infelizmente não chegavao os fundos
disponiveis.

Com os despejos de, mais approssimadamente, oi-
to contos de reis, que solliciter, entendido que poderei
soffriavelmente executar as obras do concerto e recon-
strução da estrada, devendo naturalmente empregar-
se com todo o zelo, economia e até parcimonia, melhor
porém seria, empregar-se de novo logo mais 3 a 4 contos
de reis, sobretudo com o fim de se abrirem valletas
lateraes (lateraes) em maior extensão, alargarem-se
mais as partes estreitas da estrada nos muros e
se executarem mais alguns melhoramentos mais
devejaes e uteis, bem que não sejam absolutamente
indispensaveis. Se porém a obra fora executada por

empresiteiros, que naturalmente quer realizar lucro, aquellas quantias serão de todo o ponto insufficientes, ou antes o concerto o será ou mal feito e de pouca duração.

Querer enfim tornar navegavel para carras esta estrada, havia de a' meu ver constituir hum grande e muy dispendioso absurdo, heus que negocio lucrativo para algum empresiteiro favorecido; o rio navegavel he nossa estrada natural para carras, entretanto que a, de que aqui se trata, não tem, nem por ora racionalmente pode ter outro fim, senão facilitar o ligeiro e commodeo transporte e transito de tropas e cavalleiras. Unicamente nos morras das Linheiras podia ser conveniente, alargar a estrada de maneira tal, que sirva para carras, e isto n' humas extensões de pouco mais ou menos humas legoa. Os fundas, necessarias para tornar navegavel esta estrada, serão de consideravel importancia e fizarão com muito maior economia e vantagem empregados nas partes superiores da colonia Blumenau e do curso do rio, que n'estas partes já não se presta a navegação nem por carras.

Luctero 25 de Abril de 1871.

O Director da Col. Blumenau
Dr. H. Blumenau.

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]